

30. JUNI 68

Aufstellung
des Bautenstandes am 30. Juni 1968

- Nach auszuführen sind:
- 1) des Neubaus für Frau Hedwig Gähme,
Kassel - W., Brabanterstr. 30. Malerarbeiten,
Fertigstellung und Inbetrieb-
Die Rohbauarbeiten des Kellergeschosses sind hergestellt. Des-
gleichen die Mauern (ohne Zwischenwände) des Erdgeschosses.
Die Erdgeschoßdecke wird eingeschalt.
Vergeben: Zimmerarbeiten
Klempnerarbeiten
Dachdeckerarbeiten.
Außen: die Fenstergitter,
die Eingangsstufen.
 - 2) des Neubaus für Frau Hildeg. Kentler, Stützen,
Kassel - W., Ederweg Kunststeinbänke der Terrasse mit Gitter,
die gesamten Gartenanlagen, Wege, Platten,
Die Baugrube ist ausgeschachtet. lüftung usw.
Die Firma Caspar Müller hat die Baustelle eingerichtet.
Vergeben sind: Maurerarbeiten
Zimmerarbeiten
Klempnerarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Dachgeschoß-Estricharbeiten
A. Baecker - P. Sirrenberg
Architekten BUN
 - 3) des Neubaus für Herrn Oberstudienrat Walter Burkenstein,
Ihringshausen, Ysenburgstr. 19
Rohbau ist fertiggestellt, Haus ist gerichtet.
Heizkessel ist in Heizkeller gebracht.
Vergeben sind: Heizungsarbeiten
sanitäre - u. Elektr. Installation
Schreinerarbeiten - Fenster u. Türen -
Schlosserarbeiten u. Beschläge
 - 4) der Klinikbau an die Fachklinik Mennicke OHG, Kassel - Wilh.,
Burgfeldstr. 17
Die Rohbauarbeiten sind fertiggestellt.
Begonnen wird mit dem Verlegen der Heizungsrohre.
Vergeben sind: sanitäre- und elektr. Installationen
Schreinerarbeiten
Glaserarbeiten
Schlosserarbeiten u. Beschläge
 - 5) des Neubaus für Herrn Erich Kropf,
Das Wohnhaus soll am 15. 7. 68 bezogen werden.
Zur Zeit werden die Fußbodenbeläge gelegt,
die Einbauschränke eingebaut,
die san. Gegenstände angebracht,
das Treppengeländer montiert,
sowie Maler- u. Tapeziererarbeiten durchgeführt.

Noch auszuführen sind:

- im Keller: Fliesen und Malerarbeiten,
Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme des Bunkers,
die Garagentore mit Automatik
- im Schwimmbad: die Rasterdecke,
die Schwimmbadfliesen,
die Installationen,
die Wendeltreppe,
die Malerarbeiten,
- Außen: die Fenstergitter,
die Eingangsstufen,
die Eingangsmauer mit Stützen,
die Kunststeinbänke der Terrasse mit Gitter,
die gesamten Gartenanlagen, Wege, Platten,
Stufen, Einfriedigung usw.

Aufgestellt:

Kassel-W., 30. Juni 1968

Laeske. Pommer

A. Baecker - F. Sirrenberg
Architekten BDA